



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEÇERICA-MG | | VALOR : R\$ 86.401,61 | DATA: 10/06/2024 | | |
|--|--|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA QUADRA DO BAIRRO DOM ANTONIO | | LOCAL: BAIRRO DOM ANTONIO, ITAPEÇERICA-MG | PRAZO DA OBRA: 90 DIAS | | |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
| 1 | VESTIÁRIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DOM ANTONIO | 100,00% 86.401,61 | 31,00% 26.784,44 | 37,33% 32.250,41 | 31,67% 27.366,76 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.046,41 | 100,00% 3.046,41 | | |
| 1.2 | INFRA-ESTRUTURA | 100,00% 16.486,32 | 100,00% 16.486,32 | | |
| 1.3 | SUPER-ESTRUTURA | 100,00% 18.517,26 | | 100,00% 18.517,26 | |
| 1.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 100,00% 16.772,73 | | 44,19% 7.411,87 | 55,81% 9.360,86 |
| 1.5 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 5.022,00 | 51,19% 2.570,76 | | 48,81% 2.451,24 |
| 1.6 | COBERTURA | 100,00% 3.940,12 | | 85,65% 3.374,71 | 14,35% 565,41 |
| 1.7 | HIDRO-SANITÁRIO | 100,00% 6.460,05 | 72,46% 4.680,95 | | 27,54% 1.779,10 |
| 1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 3.114,88 | | 20,45% 636,99 | 79,55% 2.477,89 |
| 1.9 | PINTURA | 100,00% 4.808,59 | | | 100,00% 4.808,59 |
| 1.10 | ESQUADRIAS | 100,00% 7.095,47 | | 32,55% 2.309,58 | 67,45% 4.785,89 |
| 1.11 | DIVERSOS | 100,00% 1.137,78 | | | 100,00% 1.137,78 |
| Porcentagem | | | 31,0% | 37,33% | 31,67% |
| Custo | | | 26.784,44 | 32.250,41 | 27.366,76 |
| Porcentagem Acumulado | | | 31,0% | 68,33% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 26.784,44 | 59.034,85 | 86.401,61 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | | | Observações: | | |
| SERGIO AUGUSTO LÔBO ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 160.472/D | | | | | |