

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapeperica

Projeto: MERCADO CENTRAL

Responsável Técnico: THAMILA ISRAEL DOS REIS

Nº CREA/CAU: 162.450

Data: 04/11/2021

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	77.829,28	6,99	77.829,28	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	73.840,57	6,63	73.840,57	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SISTEMA ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO	22.543,88	2,02	-	-	22.543,88	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SISTEMA ESTRUTURAL - PILARES	18.138,92	1,63	-	-	18.138,92	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA ESTRUTURAL - VIGAS	19.485,91	1,75	-	-	19.485,91	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA	43.404,75	3,90	-	-	-	-	43.404,75	100,00	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	117.524,73	10,55	-	-	-	-	58.762,37	50,00	58.762,37	50,00	-	-	-	-
8	SISTEMA DE PISO	89.496,75	8,04	-	-	-	-	-	-	89.496,75	100,00	-	-	-	-
9	SISTEMA DE COBERTURA	238.653,97	21,43	-	-	-	-	-	-	-	-	238.653,97	100,00	-	-
10	PINTURA	97.656,76	8,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.656,76	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.444,21	1,21	-	-	-	-	6.722,11	50,00	6.722,11	50,00	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.813,73	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	5.813,73	100,00	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE LÓGICA E	39.894,09	3,58	-	-	-	-	-	-	19.947,05	50,00	19.947,05	50,00	-	-
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	255.850,65	22,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.850,65	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.113.578,20</b>	100,00	151.669,85	13,62	60.168,71	5,40	108.889,22	9,78	174.928,27	15,71	264.414,75	23,74	353.507,41	31,75
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.113.578,20</b>	100,00	151.669,85	13,62	211.838,56	19,02	320.727,78	28,80	495.656,05	44,51	760.070,79	68,25	1.113.578,20	100,00