



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAPECERICA/MG
LOCAL: RUA IDALINO CÂNDIDO RABELO, S/N°
REFERÊNCIA 1: SETOP/MG (REGIÃO CENTRAL- AGOSTO DE 2022, ATUALIZADA NO SITE EM: 17/08/2022)
REFERÊNCIA 2: SINAPI/MG (09/2022)

ÁREA: 1.930,60m²
ART VINCULADA: MG20221600610
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: NOVEMBRO/22

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 35.891,95	R\$ 35.891,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ESTRUTURA PARA REDE HIDRÁULICA	Físico %	0,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 9.053,57	R\$ 9.053,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA PARA REDE DE ÁGUA POTÁVEL	Físico %	0,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 6.044,22	R\$ 6.044,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	Físico %	0,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 9.063,21	R\$ 9.063,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA PARA REDE ELÉTRICA	Físico %	0,60%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 8.924,56	R\$ 8.924,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	MUROS DE FECHAMENTO	Físico %	6,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 94.139,52	R\$ 94.139,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	MURETAS E JARDINEIRAS	Físico %	2,96%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 44.066,66	R\$ 0,00	R\$ 44.066,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	SISTEMA DE PISO	Físico %	10,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 148.808,48	R\$ 0,00	R\$ 74.404,24	R\$ 74.404,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SISTEMA ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES)	Físico %	6,62%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 98.543,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.271,68	R\$ 49.271,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	SISTEMA ESTRUTURAL (MESO E SUPERESTRUTURA)	Físico %	6,28%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 93.494,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.747,33	R\$ 46.747,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	SISTEMA DE VEDAÇÃO (ALVENARIAS EXTERNAS, INTERNAS E DIVISÓRIAS)	Físico %	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 33.452,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.726,43	R\$ 16.726,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 37.222,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.611,47	R\$ 18.611,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	FORRO DE GESSO (LOJAS, ALMOXARIFADO E GUICHÊS E SANITÁRIOS)	Físico %	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.635,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.635,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 117.145,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.286,42	R\$ 29.286,42	R\$ 29.286,42	R\$ 29.286,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	SISTEMA DE COBERTURA E CAPTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	23,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 345.409,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.352,31	R\$ 86.352,31	R\$ 86.352,31	R\$ 86.352,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	ESQUADRIAS	Físico %	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 121.826,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.913,16	R\$ 60.913,16	R\$ 0,00
17	PINTURAS	Físico %	4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 68.723,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.361,58	R\$ 34.361,58
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	Físico %	2,46%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 36.561,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.280,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.140,39
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA	Físico %	7,32%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 108.917,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.229,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.229,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.229,26
20	PAISAGISMO	Físico %	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 39.431,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.715,72	R\$ 19.715,72
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 22.043,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.043,72
22	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.601,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.601,82
TOTAL		Físico %	23,92%	10,96%	7,96%	8,06%	6,45%	6,45%	10,73%	8,90%	9,02%	9,40%	4,09%	10,17%	7,80%
		Financeiro	1.488.001,22	R\$ 163.117,03	R\$ 118.470,90	R\$ 119.914,28	R\$ 96.019,01	R\$ 96.019,01	R\$ 159.594,43	R\$ 132.365,16	R\$ 134.250,21	R\$ 139.885,40	R\$ 60.913,16	R\$ 151.360,12	R\$ 116.092,50

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENG.º CIVIL - CREA/MG 164.450/D