

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapeçerica

Projeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO CENTRAL

Responsável Técnico: Thamila Israel dos Reis

Nº CREA/CAU: 162.450

Data: 03/02/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	56.138,75	5,66	28.069,38	50,00	28.069,38	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	8.249,52	0,83	8.249,52	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SISTEMA ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO	55.523,19	5,60	-	-	27.761,60	50,00	27.761,60	50,00	-	-	-	-	-	-
4	SISTEMA ESTRUTURAL - PILARES	41.338,28	4,17	-	-	20.669,14	50,00	20.669,14	50,00	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA ESTRUTURAL - VIGAS E LAJE	55.538,77	5,60	-	-	-	-	-	-	27.769,39	50,00	27.769,39	50,00	-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (INTERNO)	71.272,59	7,19	-	-	-	-	-	-	71.272,59	100,00	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	73.133,56	7,38	-	-	-	-	-	-	-	-	14.626,71	20,00	14.626,71	20,00
8	SISTEMA DE PISO	169.593,20	17,11	-	-	-	-	-	-	33.918,64	20,00	33.918,64	20,00	33.918,64	20,00
9	SISTEMA DE COBERTURA	140.498,36	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	70.249,18	50,00	70.249,18	50,00
10	PINTURA	55.543,03	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.757,28	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.500,03	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E REDE LÓGICA	52.169,03	5,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PAISAGISMO	8.413,30	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESQUADRIAS	190.446,14	19,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>991.115,03</b>	100,00	36.318,90	3,66	76.500,11	7,72	48.430,74	4,89	132.960,62	13,42	146.563,92	14,79	118.794,53	11,99
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>991.115,03</b>	100,00	36.318,90	3,66	112.819,01	11,38	161.249,74	16,27	294.210,36	29,68	440.774,27	44,47	559.568,80	56,46

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Itapecerica

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO CENTRAL

**Responsável Técnico:** Thamila Israel dos Reis

**Nº CREA/CAU:** 162.450

**Data:** 03/02/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	56.138,75	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	8.249,52	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SISTEMA ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO	55.523,19	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SISTEMA ESTRUTURAL - PILARES	41.338,28	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA ESTRUTURAL - VIGAS E LAJE	55.538,77	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (INTERN	71.272,59	7,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	73.133,56	7,38	14.626,71	20,00	14.626,71	20,00	14.626,71	20,00	-	-	-	-	-	-
8	SISTEMA DE PISO	169.593,20	17,11	33.918,64	20,00	33.918,64	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SISTEMA DE COBERTURA	140.498,36	14,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PINTURA	55.543,03	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	27.771,52	50,00	27.771,52	50,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.757,28	0,88	4.378,64	50,00	4.378,64	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.500,03	0,45	-	-	-	-	2.250,02	50,00	2.250,02	50,00	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E REDE LÓGICA	52.169,03	5,26	-	-	-	-	-	-	26.084,52	50,00	26.084,52	50,00	-	-
14	PAISAGISMO	8.413,30	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.413,30	100,00
15	ESQUADRIAS	190.446,14	19,22	-	-	-	-	95.223,07	50,00	95.223,07	50,00	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>991.115,03</b>	100,00	52.923,99	5,34	52.923,99	5,34	112.099,80	11,31	123.557,60	12,47	53.856,03	5,43	36.184,82	3,65
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>991.115,03</b>	100,00	612.492,80	61,80	665.416,79	67,14	777.516,59	78,45	901.074,19	90,92	954.930,22	96,35	991.115,03	100,00