

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ESCOLA MUNICIPAL "JOAQUIM DIOGO NOGUEIRA"										ENDEREÇO: COMUNIDADE DO "CORREGO FUNDO", ZONA RURAL DE ITAPEÇERICA - MG																	
MUNICÍPIO 7 DISTRITO: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA-MG																											
SERVIÇOS: construção de quadra poliesportiva.																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.399,06	2,19%	100,00%	12.399,06																					
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	6.968,94	1,23%	5,00%	348,45	65,00%	4.529,81	30,00%	2.090,68																	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	56.564,24	9,98%	7,00%	3.959,50	30,00%	16.969,27	63,00%	35.635,47																	
5	SUPERESTRUTURA	26.056,12	31.679,03	5,59%							15,00%	4.751,85	40,00%	12.671,61	45,00%	14.255,56											
6	ALVENARIA	12.532,94	15.237,54	2,69%							2,00%	304,75	58,00%	8.837,78	40,00%	6.095,02											
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.882,90	1,74%													50,00%	4.941,45	50,00%	4.941,45							
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.451,72	2,02%							35,00%	4.008,10	10,00%	1.145,17	10,00%	1.145,17	20,00%	2.290,34	20,00%	2.290,34	5,00%	572,59					
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.742,65	2,25%							10,00%	1.274,27	10,00%	1.274,27	10,00%	1.274,27	35,00%	4.459,93	20,00%	2.548,53	5,00%	637,13	10,00%	1.274,27			
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	18.989,24	3,35%							10,00%	1.898,93	10,00%	1.898,93	10,00%	1.898,93	35,00%	6.646,27	20,00%	3.797,87	5,00%	949,47	10,00%	1.898,93			
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.659,94	0,82%																							
13	FERRAGENS	9.618,85	11.694,59	2,06%																							
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.666,59	4,00%																							
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	23.869,71	4,21%																							
17	PINTURA	9.557,05	11.619,47	2,05%																							
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,85	0,02%																							
20	QUADRA	242.738,68	295.121,68	52,08%							1,00%	2.951,22	7,00%	20.658,52	25,00%	73.780,42	25,00%	73.780,42	20,00%	59.024,34	10,00%	29.512,17	8,00%	23.609,73	4,00%	11.804,87	
23	LIMPEZA	4.257,28	5.176,00	0,91%								6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	58,00%	3.002,08
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,82%		50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																		
26	OUTROS	114,24	138,89	0,02%																							
TOTAL MENSAL					4,36%	24.691,37	5,20%	29.483,45	7,23%	40.982,12	7,36%	41.740,01	17,14%	97.175,98	17,75%	100.649,64	16,58%	94.012,01	11,44%	64.864,11	7,62%	43.188,97	4,28%	24.239,26	1,04%	5.906,95	
TOTAL ACUMULADO		465.933,01	566.933,87	100,00%	4,36%	24.691,37	9,56%	54.174,82	16,78%	95.156,94	24,15%	136.896,95	41,29%	234.072,93	59,04%	334.722,57	75,62%	428.734,59	87,06%	493.598,70	94,68%	536.787,66	98,96%	561.026,92	100,00%	566.933,87	

LOCAL / DATA: ITAPEÇERICA, 20 DE MARÇO DE 2023.

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: SERGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 160472/D