

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapeçerica

Projeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO CENTRAL

Responsável Técnico: THAMILA ISRAEL DOS REIS

Nº CREA/CAU: 162.450/D

Data: 27/03/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	126.802,92	11,45	12.680,29	10,00	12.680,29	10,00	12.680,29	10,00	12.680,29	10,00	12.680,29	10,00	12.680,29	10,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	56.138,75	5,07	56.138,75	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES	8.249,52	0,75	8.249,52	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SISTEMA ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO	55.523,19	5,02	-	-	27.761,60	50,00	27.761,60	50,00	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA ESTRUTURAL - PILARES	41.465,86	3,75	-	-	-	-	-	-	20.732,93	50,00	20.732,93	50,00	-	-
6	SISTEMA ESTRUTURAL - VIGAS E LAJE	54.823,31	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	27.411,66	50,00	27.411,66	50,00
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (INTERN	71.272,59	6,44	-	-	-	-	-	-	35.636,30	50,00	35.636,30	50,00	-	-
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	73.133,56	6,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.283,39	25,00
9	SISTEMA DE PISO	169.593,22	15,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMA DE COBERTURA	140.498,36	12,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA	55.543,03	5,02	-	-	55.543,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.757,28	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.500,07	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	46.117,85	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PAISAGISMO	8.413,30	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ESQUADRIAS	186.177,10	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.107.009,91</b>	100,00	77.068,56	6,96	40.441,89	3,65	40.441,89	3,65	69.049,52	6,24	96.461,17	8,71	58.375,34	5,27
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.107.009,91</b>	100,00	77.068,56	6,96	117.510,45	10,62	157.952,34	14,27	227.001,85	20,51	323.463,03	29,22	381.838,36	34,49

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapeverica

Projeto: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO MERCADO CENTRAL

Responsável Técnico: THAMILA ISRAEL DOS REIS

Nº CREA/CAU: 162.450/D

Data: 27/03/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	126.802,92	11,45	12.680,29	10,00	12.680,29	10,00	6.340,15	5,00	6.340,15	5,00	6.340,15	5,00	6.340,15	5,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	56.138,75	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES	8.249,52	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SISTEMA ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO	55.523,19	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA ESTRUTURAL - PILARES	41.465,86	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SISTEMA ESTRUTURAL - VIGAS E LAJE	54.823,31	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (INTERN	71.272,59	6,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	73.133,56	6,61	18.283,39	25,00	18.283,39	25,00	18.283,39	25,00	-	-	-	-	-	-
9	SISTEMA DE PISO	169.593,22	15,32	42.398,31	25,00	42.398,31	25,00	84.796,61	50,00	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMA DE COBERTURA	140.498,36	12,69	70.249,18	50,00	70.249,18	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURA	55.543,03	5,02	-	-	-	-	-	-	13.885,76	25,00	13.885,76	25,00	27.771,52	50,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.757,28	0,79	-	-	-	-	4.378,64	50,00	4.378,64	50,00	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.500,07	0,41	-	-	-	-	2.250,04	50,00	1.125,02	25,00	1.125,02	25,00	-	-
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	46.117,85	4,17	-	-	-	-	-	-	11.529,46	25,00	11.529,46	25,00	23.058,93	50,00
15	PAISAGISMO	8.413,30	0,76	-	-	-	-	-	-	2.103,33	25,00	2.103,33	25,00	4.206,65	50,00
16	ESQUADRIAS	186.177,10	16,82	-	-	-	-	-	-	-	-	93.088,55	50,00	93.088,55	50,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.107.009,91</b>	100,00	143.611,17	12,97	143.611,17	12,97	116.048,82	10,48	39.362,35	3,56	128.072,26	11,57	154.465,79	13,95
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>1.107.009,91</b>	100,00	525.449,53	47,47	669.060,70	60,44	785.109,52	70,92	824.471,87	74,48	952.544,12	86,05	1.107.009,91	100,00