



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A P E C E R I C A - M G

AD M . 2013/2016

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA-MG			VALOR DA OBRA: R\$ 540.621,09								DATA: 11/11/13	
OBRA: CONCLUSÃO DA OBRA PARALISADA NA GESTÃO ANTERIOR (UBS - INGÁS)			LOCAL: BAIRRO INGÁS - ITAPEÇERICA-MG								PRAZO DA OBRA: 8 meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
01.		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,42%	25,00%	30,00%	45,00%					
			Financeiro	23.920,67	5.980,17	7.176,20	10.764,30					
02.		FUNDAÇÃO	Físico %	2,31%	60,00%	40,00%						
			Financeiro	12.503,09	7.501,85	5.001,24						
03.		ESTRUTURA (CINTAMENTO E LAJE)	Físico %	13,26%		40,00%	40,00%	20,00%				
			Financeiro	71.665,35		28.666,14	28.666,14	14.333,07				
04.		ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	3,15%	10,00%	15,00%		45,00%	30,00%			
			Financeiro	17.050,57	1.705,06	2.557,59		7.672,76	5.115,17			
05.		COBERTURAS	Físico %	13,60%				20,00%	40,00%	40,00%		
			Financeiro	73.529,62				14.705,92	29.411,85	29.411,85		
06.		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	8,97%		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	48.473,25		4.847,33	7.270,99	7.270,99	7.270,99	7.270,99	9.694,65	4.847,33
07.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,40%		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	39.979,36		3.997,94	5.996,90	5.996,90	5.996,90	5.996,90	7.995,87	3.997,94
08.		ESQUADRIAS	Físico %	9,62%			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	35,00%	10,00%
			Financeiro	51.982,40			5.198,24	7.797,36	7.797,36	7.797,36	18.193,84	5.198,24
09.		REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	Físico %	16,98%				30,00%	40,00%	30,00%		
			Financeiro	91.812,51				27.543,75	36.725,00	27.543,75		
10.		PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS	Físico %	11,07%				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
			Financeiro	59.870,18				11.974,04	14.967,55	14.967,55	17.961,05	
11.		PINTURA	Físico %	8,10%					20,00%	20,00%	50,00%	10,00%
			Financeiro	43.802,27					8.760,45	8.760,45	21.901,14	4.380,23
12.		BANCADA E DIVISÓRIA DE GRANITO	Físico %	0,96%					30,00%	70,00%		
			Financeiro	5.197,37					1.559,21	3.638,16		
13.		LIMPEZA GERAL DA OBRA	Físico %	0,15%								100,00%
			Financeiro	834,45								834,45
TOTAL			Físico %	100,00%	2,81%	9,66%	10,71%	18,00%	21,75%	19,49%	14,01%	3,56%
			Financeiro	R\$ 540.621,09	R\$ 15.187,08	R\$ 52.246,42	R\$ 57.896,57	R\$ 97.294,79	R\$ 117.604,48	R\$ 105.387,01	R\$ 75.746,55	R\$ 19.258,18

Rosimeire Ribeiro Costa

62.080/D - MG
CREA

Observações: