

Cronograma Físico - Financeiro Individual/Global



Obra Reforma da Escola Municipal Severo Ribeiro Dias	Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Itapeçica	Agente financeiro Recurso Próprio	Modalidade Tomada de Preços
Nome do empreendimento: Escola Municipal Severo Ribeiro Dias	Localização Rua Major Egidio Luiz Cerqueira, 21, Centro, Itapeçica - MG	Tipo de obra/serviço Reforma	Valor da obra: R\$ 581.747,49

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
				Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)
Materiais e serviços																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	1.363,32	1.363,32	100%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,23%	1.363,32	1.363,32	100%												
2	COZINHA, DESPENSA, AREA DE SERVIÇO, D.M.L. E BANHEIROS	39,05%	227.166,04	21.557,42	9%	52.915,85	23%	112.030,27	49%	32.828,44	14%	2.044,76	1%	5.789,29	3%		
2.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,22%	7.091,88	7.091,88	100%												
2.2	FUNDAÇÃO	2,06%	11.960,08	11.960,08	100%												
2.3	ESTRUTURA	2,87%	16.703,07	2.505,46	15%	14.197,61	85%										
2.4	ALVENARIA	1,55%	9.019,09			7.215,27	80%	1.803,82	20%								
2.5	REVESTIMENTO - PAREDE	9,76%	56.766,23			11.353,25	20%	45.412,98	80%								
2.6	REVESTIMENTO - PISO	4,85%	28.195,95			5.639,19	20%	19.737,17	70%	2.819,60	10%						
2.7	ESQUADRIAS	2,58%	14.992,10			2.998,42	20%	8.995,26	60%	2.998,42	20%						
2.8	BANCADAS - PIA	0,71%	4.124,13					2.062,07	50%	2.062,07	50%						
2.9	BANCADA - LAVATÓRIO PARA FUNCIONÁRIOS	0,13%	737,58					737,58	100%								
2.10	PRATELEIRAS - BANCADAS E DESPENSA	0,12%	694,75					347,37	50%	347,37	50%						
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,26%	13.169,79			5.267,92	40%	7.901,87	60%								
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,78%	4.556,33			1.822,53	40%	1.594,72	35%	1.139,08	25%						
2.13	LOUÇAS E METAIS	1,94%	11.314,92			3.960,22	35%	5.657,46	50%	1.697,24	15%						
2.14	BANCADAS E DIVISÓRIAS - BANHEIROS	5,87%	34.175,61					17.087,81	50%	17.087,81	50%						
2.15	ACESSÓRIOS	0,28%	1.609,72							1.609,72	100%						
2.16	PINTURA	1,00%	5.789,29											5.789,29	100%		
2.17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,20%	1.153,60			461,44	40%	692,16	60%								
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,17%	976,10							585,66	60%	390,44	40%				
2.19	COBERTURA	0,71%	4.135,80							2.481,48	60%	1.654,32	40%				
3	ABRIGO DO GÁS	0,26%	1.505,44	186,11	12%	529,14	35%	790,19	52%								
3.1	FUNDAÇÃO	0,03%	186,11	186,11	100%												
3.2	REVESTIMENTO - PISO	0,01%	33,46			33,46	100%										
3.3	FECHAMENTO	0,09%	495,69			495,69	100%										
3.4	SERRALHERIA	0,12%	720,65					720,65	100%								
3.5	PINTURA	0,01%	69,54					69,54	100%								
4	SALAS E DEMAIS AMBIENTES	51,50%	299.619,95	15.402,76	5%	15.402,76	5%	33.134,23	11%	56.705,25	19%	86.720,26	29%	69.513,11	23%	22.741,59	8%
4.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	5,30%	30.805,52	15.402,76	50%	15.402,76	50%										
4.2	REVESTIMENTO - PISO	22,78%	132.536,91					33.134,23	25%	33.134,23	25%	33.134,23	25%	33.134,23	25%		
4.3	PINTURA	11,17%	64.975,96									19.492,79	30%	22.741,59	35%	22.741,59	35%
4.4	REFORMA DE JANELAS E PORTAS	0,38%	2.208,70							2.208,70	100%						
4.5	RECOMPOSIÇÃO DE VIDRO	0,16%	906,38							906,38	100%						
4.6	RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA	11,72%	68.186,48							20.455,94	30%	34.093,24	50%	13.637,30	20%		
5	FACHADA	0,39%	2.264,62	181,27	8%									2.083,34	92%		
5.1	REMOÇÃO	0,03%	181,27	181,27	100%												
5.2	PINTURA	0,36%	2.083,34											2.083,34	100%		
6	MUROS	1,31%	7.638,11											7.638,11	100%		
6.1	PINTURA	1,31%	7.638,11											7.638,11	100%		
7	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5,74%	33.412,53							8.353,13	25%	8.353,13	25%	8.353,13	25%	8.353,13	25%
7.1	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5,74%	33.412,53							8.353,13	25%	8.353,13	25%	8.353,13	25%	8.353,13	25%
8	RECREAÇÃO	0,06%	360,14													360,14	100%
8.1	GRAMADO	0,06%	360,14													360,14	100%
9	SERVIÇOS FINAIS	1,45%	8.417,34													8.417,34	100%
9.1	LIMPEZA	1,45%	8.417,34													8.417,34	100%
Total simples				38.690,88	6,65%	68.847,76	11,83%	145.954,69	25,09%	97.886,82	16,83%	97.118,15	16,69%	93.376,99	16,05%	39.872,20	6,85%
Total acumulado				38.690,88	6,65%	107.538,64	18,49%	253.493,32	43,57%	351.380,15	60,40%	448.498,29	77,10%	541.875,29	93,15%	581.747,49	100%

Itapeçica, 18 de dezembro de 2019

Adriana Costa Fonseca
Responsável Técnico
CREA: 201.544/D

Wirley Rodrigues Reis
Prefeito do Município