



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA			Nº FOLHA : 1			
OBRA: MELHORIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						
LOCAL: BAIRRO INGÁS						
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	0,68%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 238,83	R\$ 238,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,83
ALVENARIAS	Físico %	43,18%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 15.125,75	R\$ 4.537,73	R\$ 6.050,30	R\$ 4.537,72	R\$ 15.125,75
REVESTIMENTO - PISO	Físico %	38,05%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 13.328,26	R\$ 2.665,65	R\$ 3.998,48	R\$ 6.664,13	R\$ 13.328,26
ESQUADRIAS	Físico %	8,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.801,37	R\$ -	R\$ 1.400,68	R\$ 1.400,69	R\$ 2.801,37
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,43%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 850,66	R\$ -	R\$ 255,19	R\$ 595,47	R\$ 850,66
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	Físico %	0,97%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 338,68	R\$ -	R\$ 338,68	R\$ -	R\$ 338,68
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,69%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 242,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,89	R\$ 242,89
PINTURA E REPAROS	Físico %	2,41%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 844,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,76	R\$ 844,76
SERVIÇOS FINAIS	Físico %	3,59%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.253,61	R\$ 125,36	R\$ 125,36	R\$ 1.002,89	R\$ 1.253,61
TOTAL	Físico %	100,00%	21,61%	34,74%	43,65%	100,00%
	Financeiro	R\$ 35.024,81	R\$ 7.567,57	R\$ 12.168,69	R\$ 15.288,55	R\$ 35.024,81

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Wesley Henrique Santos**

CREA: 187.013/LP

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapeçerica, 03 de Agosto de 2015**