



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA		Nº FOLHA : 1			
OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO					
LOCAL: DISTRITO DE LAMOUNIER					
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Total
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	<b>14,48%</b>	100,0%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 2.018,11	R\$ 2.018,11	R\$ -	R\$ 2.018,11
REVESTIMENTO - PISO	Físico %	<b>7,93%</b>	40,00%	60,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 1.104,48	R\$ 441,79	R\$ 662,69	R\$ 1.104,48
LOUÇAS E METAIS	Físico %	<b>6,41%</b>	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 893,83	R\$ -	R\$ 893,83	R\$ 893,83
ACESSORIOS	Físico %	<b>1,61%</b>	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 224,22	R\$ -	R\$ 224,22	R\$ 224,22
ESQUADRIAS	Físico %	<b>15,95%</b>	14,00%	86,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 2.222,44	R\$ 311,14	R\$ 1.911,30	R\$ 2.222,44
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	<b>5,66%</b>	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 788,58	R\$ 394,29	R\$ 394,29	R\$ 788,58
INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS	Físico %	<b>5,68%</b>	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 791,18	R\$ 791,18	R\$ -	R\$ 791,18
VIDROS	Físico %	<b>0,38%</b>	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 53,16	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 53,16
COBERTURA	Físico %	<b>4,71%</b>	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 656,53	R\$ 656,53	R\$ -	R\$ 656,53
PINTURA E REPAROS	Físico %	<b>32,84%</b>	30,00%	70,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 4.576,01	R\$ 1.372,80	R\$ 3.203,21	R\$ 4.576,01
SERVIÇOS FINAIS	Físico %	<b>4,35%</b>	35,00%	65,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 606,73	R\$ 212,36	R\$ 394,37	R\$ 606,73
<b>TOTAL</b>	<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,86%</b>	<b>55,14%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 13.935,27</b>	<b>R\$ 6.251,36</b>	<b>R\$ 7.683,91</b>	<b>R\$ 13.935,27</b>

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Wesley Henrique Santos** CREA: 187.013/LP

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapeçerica, 03 de Agosto de 2015**