



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA		Nº FOLHA : 1				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CORETO						
LOCAL: DISTRITO DE MARILÂNDIA						
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total	
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,81%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 314,81	R\$ 314,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,81
FUNDAÇÃO	Físico %	15,91%	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.773,67	R\$ 2.080,25	R\$ 693,42	R\$ -	R\$ 2.773,67
ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	16,28%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.838,01	R\$ -	R\$ 1.986,61	R\$ 851,40	R\$ 2.838,01
PILARES	Físico %	13,32%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.322,00	R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00	R\$ -	R\$ 2.322,00
PISOS E RODAPÉ	Físico %	10,18%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.774,73	R\$ -	R\$ 354,95	R\$ 1.419,78	R\$ 1.774,73
COBERTURA	Físico %	31,64%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.515,14	R\$ -	R\$ 5.515,14	R\$ -	R\$ 5.515,14
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Físico %	7,25%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.264,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.264,07	R\$ 1.264,07
PINTURA	Físico %	0,15%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 26,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,80	R\$ 26,80
LIMPEZA GERAL	Físico %	3,46%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 602,61	R\$ 60,26	R\$ 60,26	R\$ 482,09	R\$ 602,61
TOTAL	Físico %	100,00%	20,75%	56,05%	23,20%	100,00%
	Financeiro	R\$ 17.431,84	R\$ 3.616,32	R\$ 9.771,37	R\$ 4.044,15	R\$ 17.431,84

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Wesley Henrique Santos**

CREA: 187.013/LP

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapeçerica, 03 de Agosto de 2015**