

Prefeitura Municipal de Itapecerica										
Nome do empreendimento:										
REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MARILÂNDIA										
Localização: DISTRITO DE MARILÂNDIA MUNICÍPIO DE ITAPECERICA-MG										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Item	Discriminação dos materiais e serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>0,55%</b>	<b>390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>390,00</b>					
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,55%	390,00	100%	390,00		-		-	
<b>1.2</b>	<b>VESTIARIOS</b>	<b>28,75%</b>	<b>20.518,06</b>	<b>22%</b>	<b>4.602,89</b>	<b>42,59%</b>	<b>8.738,46</b>	<b>35%</b>	<b>7.176,72</b>	
1.2.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	1,55%	1.104,01	100%	1.104,01					
1.2.2	ESTRUTURA	0,24%	173,45	100%	173,45					
1.2.3	ALVENARIA	2,98%	2.127,81	100%	2.127,81					
1.2.4	REVESTIMENTO - PISO	2,01%	1.434,09			20%	286,82	80%	1.147,27	
1.2.5	REVESTIMENTO - PAREDE	4,72%	3.370,72			50%	1.685,36	50%	1.685,36	
1.2.6	LOUÇAS E METAIS	1,56%	1.115,87			50%	557,94	50%	557,94	
1.2.7	ACESSORIOS	1,99%	1.419,96			40%	567,98	60%	851,98	
1.2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	5,29%	3.777,78			70%	2.644,45	30%	1.133,33	
1.2.9	SERRALHERIA	5,59%	3.992,02	30%	1.197,61	60%	2.395,21	10%	399,20	
1.2.10	PINTURA	2,81%	2.002,34			30,00%	600,70	70%	1.401,64	
<b>1.3</b>	<b>QUADRA</b>	<b>27,09%</b>	<b>19.335,91</b>	<b>5%</b>	<b>1.040,48</b>	<b>53%</b>	<b>10.195,00</b>	<b>42%</b>	<b>8.100,43</b>	
1.3.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	0,81%	575,06	100%	575,06				-	
1.3.2	REVESTIMENTO - PAREDE	1,30%	930,85	50%	465,42	50%	465,42		-	
1.3.3	PINTURA	17,04%	12.161,97			80,00%	9.729,58	20%	2.432,39	
1.3.4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	7,94%	5.668,03					100%	5.668,03	
<b>1.4</b>	<b>ALAMBRADO</b>	<b>17,92%</b>	<b>12.787,25</b>	<b>3%</b>	<b>422,12</b>	<b>68%</b>	<b>8.655,59</b>	<b>29%</b>	<b>3.709,54</b>	
1.4.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	0,59%	422,12	100%	422,12				-	
1.4.2	RECOMPOSIÇÃO	17,32%	12.365,13			70%	8.655,59	30%	3.709,54	
<b>1.5</b>	<b>AREA COMUM E EXTERNA</b>	<b>3,60%</b>	<b>2.569,24</b>	<b>21%</b>	<b>546,51</b>	<b>55%</b>	<b>1.415,91</b>	<b>24%</b>	<b>606,82</b>	
1.5.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	0,77%	546,51	100%	546,51		-		-	
1.5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	2,83%	2.022,73			70%	1.415,91	30%	606,82	
<b>1.6</b>	<b>MUROS DE DIVISA</b>	<b>19,74%</b>	<b>14.085,69</b>	<b>33%</b>	<b>4.653,88</b>	<b>51%</b>	<b>7.168,27</b>	<b>16%</b>	<b>2.263,54</b>	
1.6.1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	0,19%	137,02	100%	137,02		-		-	
1.6.2	FUNDAÇÃO	2,83%	2.023,23	20%	404,65	50%	1.011,62	30%	606,97	
1.6.3	ESTRUTURA	7,45%	5.318,32	40%	2.127,33	60%	3.190,99		-	
1.6.4	ALVENARIA	2,34%	1.668,23	80%	1.334,58	20,00%	333,65		-	
1.6.5	REVESTIMENTO - PAREDE	2,28%	1.625,75	40%	650,30	60%	975,45		-	
1.6.6	PINTURA	4,64%	3.313,14		-	50%	1.656,57	50%	1.656,57	
<b>1.7</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>2,36%</b>	<b>1.685,51</b>					<b>100%</b>	<b>1.685,51</b>	
1.7.1	LIMPEZA	2,36%	1.685,51					100%	1.685,51	
<b>Total simples</b>					<b>16,33%</b>	<b>11.655,87</b>	<b>50,68%</b>	<b>36.173,24</b>	<b>32,99%</b>	<b>23.542,56</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>71.371,67</b>	<b>16,33%</b>	<b>11.655,87</b>	<b>67,01%</b>	<b>47.829,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>71.371,67</b>	

Itapecerica, 10/08/2016

Sérgio Augusto Lobo  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 160.472/D