



Cronograma Físico - Financeiro Individual/Global

Obra Reforma do Antigo Colégio Imaculada Conceição - Anexo ao Centro Cultural	Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Itapeçica	Modalidade Tomada de Preços
Agente financeiro Recurso Próprio	Nome do empreendimento: Antigo Colégio Imaculada Conceição	Valor da obra: R\$ 121.914,56
Localização Rua Prof. Alberto Couto, 35, Centro, Itapeçica - MG	Tipo de obra/serviço Reforma	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04		Semana 05		Semana 06			
				Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)		
Materiais e serviços																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	1.346,94	1.346,94	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10%	1.346,94	1.346,94	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	COZINHA, DESPENSA, AREA DE SERVIÇO	41,04%	50.035,78	2.828,98	5,65%	4.432,82	8,86%	6.425,29	12,84%	12.206,74	24,40%	17.555,69	35,09%	6.586,26	13,16%		
2.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,28%	1.560,48	1.560,48	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	FUNDAÇÃO	2,08%	2.536,99	1.268,49	50,00%	1.268,49	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	ESTRUTURA	0,49%	600,24	-	-	300,12	50,00%	300,12	50,00%	-	-	-	-	-	-		
2.4	ALVENARIA	4,10%	4.999,04	-	-	2.499,52	50,00%	2.499,52	50,00%	-	-	-	-	-	-		
2.5	REVESTIMENTO - PAREDE	12,92%	15.747,71	-	-	-	-	-	-	7.873,86	50,00%	7.873,86	50,00%	-	-		
2.6	REVESTIMENTO - PISO	4,07%	4.967,67	-	-	-	-	-	-	2.483,84	50,00%	2.483,84	50,00%	-	-		
2.7	ESQUADRIAS	5,10%	6.221,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.221,57	100,00%		
2.8	PINTURA	0,56%	683,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,87	100,00%	-		
2.9	BANCADAS - PIA	3,52%	4.287,24	-	-	-	-	-	-	-	-	4.287,24	100,00%	-	-		
2.10	BANCADA - LAVATÓRIO PARA FUNCIONÁRIOS	0,61%	742,53	-	-	-	-	-	-	-	-	742,53	100,00%	-	-		
2.11	PRATELEIRAS E BALCÃO	1,24%	1.509,96	-	-	-	-	-	-	754,98	50,00%	754,98	50,00%	-	-		
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,23%	1.501,64	-	-	150,16	10,00%	450,49	30,00%	450,49	30,00%	300,33	20,00%	150,16	10,00%		
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,76%	2.145,26	-	-	214,53	10,00%	643,58	30,00%	643,58	30,00%	429,05	20,00%	214,53	10,00%		
2.14	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,84%	1.023,36	-	-	-	-	1.023,36	100,00%	-	-	-	-	-	-		
2.15	FORRO	1,24%	1.508,22	-	-	-	-	1.508,22	100,00%	-	-	-	-	-	-		
3	BANHEIROS FEMININO E MASCULINO	34,57%	42.148,26	2.391,76	5,67%	5.383,24	12,77%	8.936,59	21,20%	11.398,94	27,04%	12.683,36	30,09%	1.354,37	3,21%		
3.1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	1,96%	2.391,76	2.391,76	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	REVESTIMENTO - PAREDE	8,16%	9.952,70	-	-	4.976,35	50,00%	4.976,35	50,00%	-	-	-	-	-	-		
3.3	REVESTIMENTO - PISO	4,49%	5.479,15	-	-	-	-	2.739,57	50,00%	2.739,57	50,00%	-	-	-	-		
3.4	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	4,35%	5.306,85	-	-	-	-	-	-	-	-	5.306,85	100,00%	-	-		
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,19%	2.669,89	-	-	266,99	10,00%	800,97	30,00%	800,97	30,00%	533,98	20,00%	266,99	10,00%		
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,15%	1.399,01	-	-	139,90	10,00%	419,70	30,00%	419,70	30,00%	279,80	20,00%	139,90	10,00%		
3.7	LOUÇAS E METAIS	4,80%	5.846,06	-	-	-	-	-	-	2.923,03	50,00%	2.923,03	50,00%	-	-		
3.8	BANCADAS E DIVISÓRIAS	4,90%	5.973,35	-	-	-	-	-	-	2.986,68	50,00%	2.986,68	50,00%	-	-		
3.9	ACESSÓRIOS	0,78%	947,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,48	100,00%		
3.10	PINTURA	0,44%	534,28	-	-	-	-	-	-	-	-	534,28	100,00%	-	-		
3.11	ESQUADRIA DE MADEIRA	1,25%	1.528,99	-	-	-	-	-	-	1.528,99	100,00%	-	-	-	-		
3.12	VERNIZ	0,10%	118,74	-	-	-	-	-	-	-	-	118,74	100,00%	-	-		
4	PISO DO PÁTIO	19,33%	23.564,83	4.122,71	17,50%	6.037,63	25,62%	3.829,85	16,25%	3.829,85	16,25%	3.829,85	16,25%	1.914,93	8,13%		
4.1	DEMOLIÇÃO	3,62%	4.415,56	2.207,78	50,00%	2.207,78	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	ESTRUTURA	15,71%	19.149,26	1.914,93	10,00%	3.829,85	20,00%	3.829,85	20,00%	3.829,85	20,00%	3.829,85	20,00%	1.914,93	10,00%		
5	MANUTENÇÃO	3,15%	3.835,28	767,06	20,00%	767,06	20,00%	767,06	20,00%	767,06	20,00%	383,53	10,00%	383,53	10,00%		
5.1	MANUTENÇÃO	3,15%	3.835,28	767,06	20,00%	767,06	20,00%	767,06	20,00%	767,06	20,00%	383,53	10,00%	383,53	10,00%		
6	SERVIÇOS FINAIS	0,81%	983,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983,47	100,00%		
6.1	LIMPEZA	0,81%	983,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983,47	100,00%		
Total simples				11.457,44	9,40%	16.620,75	13,63%	19.958,79	16,37%	28.202,59	23,13%	34.452,43	28,26%	11.222,56	9,21%		
Total acumulado				100,00%	121.914,56	11.457,44	9,40%	28.078,19	23,03%	48.036,98	39,40%	76.239,57	62,54%	110.692,00	90,79%	121.914,56	100,00%

Itapeçica, 14 de dezembro de 2018

Adriana Costa Fonseca
Engenheira Civil
CREA: 201.544/D

Wirley Rodrigues Reis
Prefeito do Município