

Cronograma Físico - Financeiro Individual/Global



Obra Reforma da Escola Municipal Severo Ribeiro Dias	Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Itapeçerica	Agente financeiro Recurso Próprio	Modalidade Tomada de Preços
Nome do empreendimento: Escola Municipal Severo Ribeiro Dias	Localização Rua Major Egídio Luiz Cerqueira, 21, Centro, Itapeçerica - MG	Tipo de obra/serviço Reforma	Valor da obra: R\$ 537.803,26

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
				Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)	Valor (R\$)	(%)
Materiais e serviços																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,25%	1.342,50	1.342,50	100%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,25%	1.342,50	1.342,50	100%												
2	COZINHA, DESPENSA, AREA DE SERVIÇO, D.M.L. E BANHEIROS	43,38%	233.274,60	22.708,69	10%	56.338,33	24%	114.931,96	49%	32.166,26	14%	1.869,20	1%	5.260,15	2%		
2.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1,21%	6.488,76	6.488,76	100%												
2.2	FUNDAÇÃO	2,46%	13.256,10	13.256,10	100%												
2.3	ESTRUTURA	3,67%	19.758,83	2.963,82	15%	16.795,00	85%										
2.4	ALVENARIA	1,61%	8.672,42			6.937,94	80%	1.734,48	20%								
2.5	REVESTIMENTO - PAREDE	12,08%	64.953,50			12.990,70	20%	51.962,80	80%								
2.6	REVESTIMENTO - PISO	3,59%	19.306,08			3.861,22	20%	13.514,26	70%	1.930,61	10%						
2.7	ESQUADRIAS	3,53%	18.974,20			3.794,84	20%	11.384,52	60%	3.794,84	20%						
2.8	BANCADAS - PIA	0,77%	4.153,85					2.076,92	50%	2.076,92	50%						
2.9	BANCADA - LAVATÓRIO PARA FUNCIONÁRIOS	0,15%	783,94					783,94	100%								
2.10	PRATELEIRAS - BANCADAS E DESPENSA	0,13%	683,34					341,67	50%	341,67	50%						
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,64%	14.222,71			5.689,08	40%	8.533,63	60%								
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,96%	5.164,68			2.065,87	40%	1.807,64	35%	1.291,17	25%						
2.13	LOUÇAS E METAIS	1,99%	10.719,04			3.751,66	35%	5.359,52	50%	1.607,86	15%						
2.14	BANCADAS E DIVISÓRIAS - BANHEIROS	6,23%	33.509,14					16.754,57	50%	16.754,57	50%						
2.15	ACESSÓRIOS	0,29%	1.564,83							1.564,83	100%						
2.16	PINTURA	0,98%	5.260,15											5.260,15	100%		
2.17	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,21%	1.130,03			452,01	40%	678,02	60%								
2.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,21%	1.154,49							692,69	60%	461,79	40%				
2.19	COBERTURA	0,65%	3.518,51							2.111,11	60%	1.407,41	40%				
3	ABRIGO DO GÁS	0,28%	1.503,09	174,44	12%	501,17	33%	827,48	55%								
3.1	FUNDAÇÃO	0,03%	174,44	174,44	100%												
3.2	REVESTIMENTO - PISO	0,01%	30,22			30,22	100%										
3.3	FECHAMENTO	0,09%	470,95			470,95	100%										
3.4	SERRALHERIA	0,14%	765,83					765,83	100%								
3.5	PINTURA	0,01%	61,64					61,64	100%								
4	SALAS E DEMAIS AMBIENTES	47,87%	257.451,10	14.209,86	6%	14.209,86	6%	26.327,96	10%	46.867,84	18%	73.453,35	29%	59.931,47	23%	22.450,76	9%
4.1	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	5,28%	28.419,72	14.209,86	50%	14.209,86	50%										
4.2	REVESTIMENTO - PISO	19,58%	105.311,83					26.327,96	25%	26.327,96	25%	26.327,96	25%	26.327,96	25%		
4.3	PINTURA	11,93%	64.145,03									19.243,51	30%	22.450,76	35%	22.450,76	35%
4.4	REFORMA DE JANELAS E PORTAS	0,58%	3.144,53							3.144,53	100%						
4.5	RECOMPOSIÇÃO DE VIDRO	0,12%	666,22							666,22	100%						
4.6	RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA	10,37%	55.763,77							16.729,13	30%	27.881,89	50%	11.152,75	20%		
5	FACHADA	0,40%	2.152,03	171,57	8%									1.980,46	92%		
5.1	REMOÇÃO	0,03%	171,57	171,57	100%												
5.2	PINTURA	0,37%	1.980,46											1.980,46	100%		
6	MUROS	1,35%	7.260,92											7.260,92	100%		
6.1	PINTURA	1,35%	7.260,92											7.260,92	100%		
7	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5,77%	31.033,26							7.758,31	25%	7.758,31	25%	7.758,31	25%	7.758,31	25%
7.1	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5,77%	31.033,26							7.758,31	25%	7.758,31	25%	7.758,31	25%	7.758,31	25%
8	RECREAÇÃO	0,06%	327,32													327,32	100%
8.1	GRAMADO	0,06%	327,32													327,32	100%
9	SERVIÇOS FINAIS	0,64%	3.458,43													3.458,43	100%
9.1	LIMPEZA	0,64%	3.458,43													3.458,43	100%
Total simples				38.607,06	7,18%	71.049,36	13,21%	142.087,40	26,42%	86.792,42	16,14%	83.080,87	15,45%	82.191,33	15,28%	33.994,82	6,32%
Total acumulado				537.803,26		109.656,42	20,39%	251.743,82	46,81%	338.536,24	62,95%	421.617,10	78,40%	503.808,43	93,68%	537.803,26	100%

Itapeçerica, 21 de setembro de 2018

Adriana Costa Fonseca
Responsável Técnico
CREA: 201.544/D

Wirley Rodrigues Reis
Prefeito do Município