



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE C.B.U.Q EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA/MG

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE LAMOUNIER E MARILÂNDIA

REFERÊNCIA: SETOP/MG

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: EMPREITADA GLOBAL

DATA: 05/10/2020


ART VINCULADA: 6332005

DATA BASE: abr-2020

PRAZO: 04 SEMANAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,31%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.381,09	R\$ 1.381,09			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	8,76%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 39.310,95	R\$ 19.655,48	R\$ 19.655,48		
3	PINTURA DE LIGAÇÃO/IMPRIMAÇÃO	Físico %	7,73%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$ 34.695,70	R\$ 17.347,85	R\$ 17.347,85		
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	69,57%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 312.235,95	R\$ 156.117,98	R\$ 156.117,98		
5	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	13,63%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 61.184,36			R\$ 30.592,18	R\$ 30.592,18
TOTAL		Físico %	100,00%	43,34%	43,03%	6,82%	6,82%
		Financeiro	R\$ 448.808,05	R\$ 194.502,39	R\$ 193.121,30	R\$ 30.592,18	R\$ 30.592,18

Observações:


GUILHERME OLIVEIRA
ENG.º CIVIL - CREA 181.892/D