



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA - CRECHE MUNICIPAL DOM ROQUE RABELO MENDES "DOM ZICO" - 1ª ETAPA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA / MG

LOCAL: BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS

REFERÊNCIA: SINAPI-MINAS GERAIS - MAIO 2021 / SETOP/MG - MAIO 2021 E MERCADO - MAIO 2021

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,23%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.390,36	R\$ 1.390,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	FECHAMENTO COM GRADE DE TELA NYLOFOR	Físico %	19,71%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 118.888,22	R\$ 118.888,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPERESTRUTURA DO BLOCO DE SERVIÇO E BLOCO PEDAGÓGICO I	Físico %	18,34%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 110.635,00	R\$ 55.317,50	R\$ 55.317,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %	11,01%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 66.435,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.217,93	R\$ 33.217,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SISTEMAS DE COBERTURA DO BLOCO DE SERVIÇO E DO BLOCO PEDAGÓGICO I E BLOCO DE SRVICOS	Físico %	19,60%					50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 118.215,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.107,59	R\$ 59.107,59
6	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	2,89%			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 17.446,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.723,34	R\$ 8.723,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	18,36%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 110.727,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.681,83	R\$ 27.681,83	R\$ 27.681,83	R\$ 27.681,83
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS - BLOCO PEDAGÓGICO I E BLOCO DE SERVICOS	Físico %	7,54%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 45.495,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.373,83	R\$ 11.373,83	R\$ 11.373,83	R\$ 11.373,83
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - BLOCO PEDAGÓGICO I E BLOCO DE SERVIÇOS	Físico %	2,31%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 13.953,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.488,32	R\$ 3.488,32	R\$ 3.488,32	R\$ 3.488,32
TOTAL		Físico %	100,00%	29,11%	9,17%	14,01%	14,01%	16,85%	16,85%
		Financeiro	603.187,24	R\$ 175.596,07	R\$ 55.317,50	R\$ 84.485,26	R\$ 84.485,26	R\$ 101.651,57	R\$ 101.651,57

WIRLEY RODRIGUES REIS
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA/MG

THAMILA ISRAEL DOS REIS
ENG.ª CIVIL - CREA/MG 164.450/D