



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA-MG		VALOR : R\$ 217.771,44		DATA: 02/08/2022		
OBRA: REFORMA NA ESCOLA MUN CONEGO CESÁRIO		LOCAL: AV MIN GABRIEL PASSOS, 1207, BAIRRO BOM JESUS, ITAPEÇERICA-MG		PRAZO DA OBRA: 120 DIAS		
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.560,15	100,00% 8.560,15			
2	INFRA-ESTRUTURA	100,00% 72.055,21	68,27% 49.192,09	31,73% 22.863,12		
3	SUPER-ESTRUTURA	100,00% 14.956,52		100,00% 14.956,52		
4	ALVENARIA	100,00% 10.966,05		70,00% 7.676,24	30,00% 3.289,82	
5	COBERTURA	100,00% 30.786,78		62,36% 19.198,64	37,64% 11.588,14	
6	ESQUADRIAS METALICAS	100,00% 11.240,32			100,00% 11.240,32	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 5.392,96			50,00% 2.696,48	50,00% 2.696,48
8	REVESTIMENTO	100,00% 36.104,75			37,45% 13.521,23	62,55% 22.583,52
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	100,00% 6.034,73			59,76% 3.606,35	40,24% 2.428,38
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 8.856,90			1,07% 94,77	98,93% 8.762,13
11	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.967,48				100,00% 3.967,48
12	PINTURA	100,00% 7.111,41				100,00% 7.111,41
13	DIVERSOS	100,00% 1.738,18				100,00% 1.738,18
Porcentagem			26,52%	29,71%	21,14%	22,63%
Custo			57.752,24	64.694,51	46.037,11	49.287,58
Porcentagem Acumulado			26,52%	56,23%	77,37%	100,00%
Custo Acumulado			57.752,24	122.446,75	168.483,86	217.771,44
SERGIO AUGUSTO LÔBO - ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 160472/D			Observações:			