



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
PREFEITURA MUNICIPAL ITAPECERICA-MG		VALOR : R\$ 306.537,72		DATA: 06/01/2024	
obra: CONSTRUÇÃO DE MUROS nos PRÉ-ESCOLAR dos distritos de NEOLANDIA E MARILÂNDIA		LOCAL: DISTRITOS DE NEOLANDIA E DE MARILÂNDIA, ITAPECERICA-MG		PRAZO DA OBRA: 90 DIAS	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MURO NO PRÉ-ESCOLAR DO DISTRITO DE NEOLANDIA	100,00% 190.596,25	32,92% 62.742,41	38,38% 73.149,02	28,70% 54.704,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.491,24	100,00% 2.491,24		
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 441,73	50,00% 220,87	50,00% 220,87	
1.3	INFRA-ESTRUTURA	100,00% 98.810,97	46,27% 45.719,84	38,67% 38.210,20	15,06% 14.880,93
1.4	MURO	100,00% 39.009,28	27,15% 10.591,02	27,15% 10.591,02	45,70% 17.827,24
1.5	ESQUADRIA METALICA	100,00% 34.924,42	10,65% 3.719,45	57,10% 19.941,84	32,25% 11.263,13
1.6	PINTURA	100,00% 13.950,31		30,00% 4.185,09	70,00% 9.765,22
1.7	DIVERSOS	100,00% 968,30			100,00% 968,30
2	MURO DO PRÉ-ESCOLAR DO DISTRITO DE MARILÂNDIA	100,00% 115.941,47	29,97% 34.748,17	39,41% 45.689,96	30,62% 35.503,34
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.991,92	93,43% 1.861,05	6,57% 130,87	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.395,84	50,00% 697,92	50,00% 697,92	
2.3	INFRA-ESTRUTURA	100,00% 54.434,49	36,34% 19.781,49	42,02% 22.873,37	21,64% 11.779,62
2.4	MUROS	100,00% 32.970,27	26,31% 8.674,48	26,31% 8.674,48	47,38% 15.621,31
2.5	ESQUADRIA METÁLICA	100,00% 16.900,07	22,09% 3.733,23	64,73% 10.939,42	13,18% 2.227,43
2.6	PINTURA	100,00% 7.913,02		30,00% 2.373,91	70,00% 5.539,11
2.7	DIVERSOS	100,00% 335,86			100,00% 335,86
Porcentagem			31,8%	38,77%	29,43%
Custo			97.490,58	118.838,98	90.208,16
Porcentagem Acumulado			31,8%	70,57%	100,0%
Custo Acumulado			97.490,57	216.329,56	306.537,72
RESPONSÁVEL TÉCNICO			Observações:		
SERGIO AUGUSTO LÔBO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 160472/D					