



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A P E C E R I C A - M G

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA-MG	VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 217.197,97	DATA:11/11/13
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE NEOLÂNDIA	LOCAL: DISTRITO DE NEOLANDIA	PRAZO DA OBRA: 3 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
01		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,71%	100,00%					
			Financeiro	897,21	897,21					
02.		DEMOLICÕES/RETIRADAS	Físico %	4,71%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	2.467,52	1.480,51	987,01				
03.		ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	0,20%	100,00%					
			Financeiro	104,34	104,34					
04.		COBERTURAS	Físico %	6,28%		40,00%	60,00%			
			Financeiro	3.290,73		1.316,29	1.974,44			
05.		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	Físico %	17,35%	40,00%	60,00%				
			Financeiro	9.094,57	3.637,83	5.456,74				
06.		METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	1,57%			100,00%			
			Financeiro	821,22			821,22			
07.		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Físico %	0,39%			100,00%			
			Financeiro	204,76			204,76			
08.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	0,16%			100,00%			
			Financeiro	81,27			81,27			
09.		ESQUADRIAS	Físico %	4,78%		100,00%				
			Financeiro	2.503,00		2.503,00				
10.		REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	Físico %	18,89%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	9.902,37	4.951,19	4.951,19				
11.		PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS	Físico %	4,98%		100,00%				
			Financeiro	2.609,93		2.609,93				
12.		PINTURA	Físico %	37,28%		30,00%	70,00%			
			Financeiro	19.538,27		5.861,48	13.676,79			
13.		VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	Físico %	0,71%			100,00%			
			Financeiro	371,95			371,95			
14.		SINALIZAÇÃO	Físico %	0,58%			100,00%			
			Financeiro	302,06			302,06			
15.		LIMPEZA GERAL DA OBRA	Físico %	0,42%			100,00%			
			Financeiro	218,75			218,75			
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	21,12%	45,19%	33,68%			
			Financeiro	R\$ 52.407,95	R\$ 11.071,08	R\$ 23.685,64	R\$ 17.651,24			

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

62.080/D - MG

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito