



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		Nº FOLHAS : 3						
OBRA: REVITALIZAÇÃO E DO CENTRO DE EVENTOS "GERALDO ARAUJO"								
LOCAL:								
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
SERV. PRELIMINARES	Físico %	0,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,02
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	2,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.516,84	R\$ 5.516,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.516,84
ESQUADRIAS	Físico %	1,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 4.104,74	R\$ 4.104,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.104,74
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	Físico %	1,14%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 3.030,27	R\$ 1.515,14	R\$ 1.515,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.030,27
REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	0,48%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.259,44	R\$ 415,62	R\$ 415,62	R\$ 428,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,44
IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	9,40%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 24.910,15	R\$ 6.227,54	R\$ 6.227,54	R\$ 12.455,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.910,15
DIVISÓRIA	Físico %	0,24%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 627,78	R\$ 156,95	R\$ 156,95	R\$ 313,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,78
SERRALHERIA	Físico %	8,42%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 22.320,42	R\$ -	R\$ 11.160,21	R\$ 11.160,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.320,42

PISO	Físico %	2,05%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.428,08	R\$ -	R\$ 1.357,02	R\$ 4.071,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.428,08
PASSEIO	Físico %	6,31%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 16.734,51	R\$ -	R\$ 8.367,25	R\$ 4.183,63	R\$ 4.183,63	R\$ -	R\$ 16.734,51
PAISAGISMO	Físico %	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 7.647,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.823,94	R\$ 3.823,94	R\$ 7.647,88
VIDROS	Físico %	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.361,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.361,15	R\$ 1.361,15
LAMINADO PARA PROTEÇÃO PEITORIL	Físico %	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 8.470,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.470,27	R\$ -	R\$ 8.470,27
RECUPERAÇÃO TELHADO	Físico %	3,50%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 9.267,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.633,91	R\$ 4.633,91	R\$ -	R\$ 9.267,83
TELA NYLON	Físico %	7,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 20.530,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.530,56	R\$ 20.530,56
PINTURA METÁLICA INTERNO	Físico %	6,01%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 15.939,87	R\$ -	R\$ 3.984,97	R\$ 3.984,97	R\$ 7.969,94	R\$ -	R\$ 15.939,87
PINTURA MADEIRA INTERNO	Físico %	0,35%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 916,17	R\$ -	R\$ 229,04	R\$ 229,04	R\$ 458,09	R\$ -	R\$ 916,17
PINTURA PISO INTERNO	Físico %	10,50%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 27.842,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.881,89	R\$ 6.960,63	R\$ 27.842,52
PINTURA PAREDE INTERNO	Físico %	10,65%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 28.248,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.299,44	R\$ 11.299,44	R\$ 5.649,72	R\$ 28.248,60
PINTURA PISO EXTERNO	Físico %	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 16.394,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.098,57	R\$ 12.295,71	R\$ 16.394,27
PINTURA PAREDE EXTERNO	Físico %	12,35%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 32.742,87	R\$ -	R\$ 8.185,72	R\$ 8.185,72	R\$ 8.185,72	R\$ 8.185,72	R\$ 32.742,87
TRANSPORTE DE ENTULHO	Físico %	0,69%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.818,12	R\$ 272,72	R\$ 272,72	R\$ 272,72	R\$ 454,53	R\$ 545,44	R\$ 1.818,12
LIMPEZA	Físico %	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 8.153,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.153,34	R\$ 8.153,34

TOTAL	Físico %	100,00%	7,57%	15,79%	23,09%	28,08%	25,46%	100,00%
	Financeiro	R\$ 264.043,72	R\$ 18.987,56	R\$ 41.872,16	R\$ 61.217,87	R\$ 74.459,93	R\$ 67.506,20	R\$ 264.043,72

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Angelo Fernando de Souza Braga**

CREA: 88.487/D

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapecerica, 30 de Julho de 2014**