



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

ETAPAS		Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERV. PRELIMINARES	Físico %	1,21%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 778,05	R\$ 778,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,05	
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	8,53%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 5.509,45	R\$ 5.509,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.509,45	
IMPERMEABILIZAÇÃO / TELHADO	Físico %	15,68%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 10.120,79	R\$ 10.120,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.120,79	
REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	35,30%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 22.787,18	R\$ 11.393,59	R\$ 11.393,59	R\$ -	R\$ 22.787,18	
LOUÇAS E METAIS	Físico %	0,96%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 617,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,25	R\$ 617,25	
ACESSÓRIOS	Físico %	1,71%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 1.101,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,72	R\$ 1.101,72	
ESQUADRIAS	Físico %	10,47%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
	Financeiro	R\$ 6.757,87	R\$ -	R\$ 3.378,94	R\$ 3.378,94	R\$ 6.757,87	

INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	Físico %	3,67%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.369,22	R\$ 781,84	R\$ 781,84	R\$ 805,54	R\$ 2.369,22
PAISAGISMO	Físico %	0,14%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 90,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,81	R\$ 90,81
PINTURA	Físico %	21,49%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 13.877,53	R\$ -	R\$ 6.938,76	R\$ 6.938,76	R\$ 13.877,53
TRANSPORTE DE ENTULHO	Físico %	0,42%	40,00%	35,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 271,34	R\$ 108,54	R\$ 94,97	R\$ 67,84	R\$ 271,34
LIMPEZA	Físico %	0,44%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 280,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,85	R\$ 280,85
TOTAL	Físico %	100,00%	44,44%	34,99%	20,57%	100,00%
	Financeiro	R\$ 64.562,07	R\$ 28.692,26	R\$ 22.588,11	R\$ 13.281,70	R\$ 64.562,07

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Angelo Fernando de Souza Braga CREA: 88.487/D**

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapecerica, 22 de Julho de 2014**