



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA		Nº FOLHA : 2				
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA						
LOCAL: BAIRRO CENTRO						
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
SERV. PRELIMINARES	Físico %	2,55%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,02
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	0,95%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 484,13	R\$ 484,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,13
REVESTIMENTO PISO	Físico %	20,37%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 10.344,66	R\$ 10.344,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.344,66
REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	5,90%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.997,94	R\$ 1.498,97	R\$ 1.498,97	R\$ -	R\$ 2.997,94
LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,32%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 672,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 672,36	R\$ 672,36
ACESSÓRIOS	Físico %	0,77%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 389,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,78	R\$ 389,78
RODAPÉ	Físico %	2,58%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.308,18	R\$ -	R\$ 1.308,18	R\$ -	R\$ 1.308,18
ESQUADRIAS	Físico %	18,51%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 9.400,71	R\$ -	R\$ 4.700,35	R\$ 4.700,35	R\$ 9.400,71
SERRALHERIA	Físico %	4,53%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.301,62	R\$ -	R\$ 2.301,62	R\$ -	R\$ 2.301,62

INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	Físico %	3,55%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.801,30	R\$ 594,43	R\$ 594,43	R\$ 612,44	R\$ 1.801,30
SOLEIRA	Físico %	0,06%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 28,87	R\$ 28,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,87
VIDROS	Físico %	0,23%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 115,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,03	R\$ 115,03
PINTURA	Físico %	36,67%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 18.624,09	R\$ -	R\$ 9.312,04	R\$ 9.312,04	R\$ 18.624,09
TRANSPORTE DE ENTULHO	Físico %	0,99%	40,00%	35,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 501,83	R\$ 200,73	R\$ 175,64	R\$ 125,46	R\$ 501,83
LIMPEZA	Físico %	1,02%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 519,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,43	R\$ 519,43
TOTAL	Físico %	100,00%	28,45%	39,17%	32,39%	100,00%
	Financeiro	R\$ 50.267,95	R\$ 13.929,82	R\$ 19.891,24	R\$ 16.446,90	R\$ 50.267,95

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Angelo Fernando de Souza Braga**

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapecerica, 22 de Julho de 2014**