



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA								Nº FOLHA : 2	
OBRA: REFORMA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALTO ALEGRE									
LOCAL: BAIRRO ALTO ALEGRE									
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
SERV. PRELIMINARES	Físico %	0,64%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,02
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	0,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.694,37	R\$ 1.694,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694,37
REVESTIMENTO PISO	Físico %	1,37%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.773,61	R\$ -	R\$ 2.773,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.773,61
REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	2,41%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 4.857,99	R\$ -	R\$ 2.428,99	R\$ 2.428,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.857,99
LOUÇAS E METAIS	Físico %	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 617,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,63	R\$ 308,63	R\$ 617,25
ACESSÓRIOS	Físico %	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.419,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,89	R\$ 1.135,55	R\$ 1.419,43
DIVISÓRIA E BANCOS	Físico %	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 3.045,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,97	R\$ 1.522,97	R\$ -	R\$ 3.045,95
ESQUADRIAS	Físico %	0,36%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 734,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,39	R\$ 367,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,78

INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	Físico %	5,54%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 11.178,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.794,56	R\$ 2.794,56	R\$ 2.794,56	R\$ 2.794,56	R\$ 11.178,26
SERRALHERIA	Físico %	9,37%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 18.915,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.457,79	R\$ 9.457,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.915,57
PINTURA	Físico %	26,53%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	25,00%	5,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 53.577,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.073,36	R\$ 21.431,14	R\$ 13.394,46	R\$ 2.678,89	R\$ 53.577,86
MURO/ALAMBRADO	Físico %	34,50%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 69.663,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.988,94	R\$ 22.988,94	R\$ 23.685,58	R\$ -	R\$ 69.663,47
TELA PROTEÇÃO	Físico %	5,66%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 11.427,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.999,53	R\$ 3.999,53	R\$ 3.428,17	R\$ 11.427,22
PAISAGISMO	Físico %	6,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 12.469,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.234,51	R\$ 6.234,51	R\$ 12.469,03
EQUIPAMENTO ESPORTIVO	Físico %	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.625,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.625,43	R\$ 5.625,43
TRANSPORTE DE ENTULHO	Físico %	0,75%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.508,11	R\$ 75,41	R\$ 150,81	R\$ 226,22	R\$ 226,22	R\$ 377,03	R\$ 452,43	R\$ 1.508,11
LIMPEZA	Físico %	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.136,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,04	R\$ 1.136,04
TOTAL	Físico %	100,00%	1,52%	2,65%	26,91%	31,09%	26,05%	11,78%	100,00%
	Financeiro	R\$ 201.422,38	R\$ 2.547,80	R\$ 5.353,42	R\$ 54.337,25	R\$ 62.788,54	R\$ 52.601,16	R\$ 23.794,21	R\$ 201.422,38

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Angelo Fernando de Souza Braga**

CREA: 88.487/D

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapecerica, 22 de Julho de 2014**