



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						Nº FOLHA : 2	
OBRA: REFORMA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BOM JESUS							
LOCAL: BAIRRO BOM JESUS							
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
SERV. PRELIMINARES	Físico %	<b>1,08%</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,02
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	<b>0,97%</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 1.163,43	R\$ 1.163,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.163,43
REVESTIMENTO PISO	Físico %	<b>6,83%</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 8.167,85	R\$ 8.167,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.167,85
REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	<b>7,86%</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 9.395,38	R\$ 4.697,69	R\$ 4.697,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.395,38
LOUÇAS E METAIS	Físico %	<b>0,52%</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 617,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,63	R\$ 308,63	R\$ 617,25
ACESSÓRIOS	Físico %	<b>1,12%</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 1.338,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,72	R\$ 1.070,89	R\$ 1.338,62
ESQUADRIAS	Físico %	<b>2,73%</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 3.259,99	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.259,99

INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	Físico %	<b>3,64%</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 4.355,94	R\$ 1.088,99	R\$ 1.088,99	R\$ 1.088,99	R\$ 1.088,99	R\$ 4.355,94
SERRALHERIA	Físico %	<b>35,13%</b>	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 41.991,53	R\$ 20.995,76	R\$ 20.995,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.991,53
PINTURA	Físico %	<b>26,53%</b>	30,00%	40,00%	25,00%	5,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 31.706,97	R\$ 9.512,09	R\$ 12.682,79	R\$ 7.926,74	R\$ 1.585,35	R\$ 31.706,97
IMPERMEABILIZAÇÃO/ TELHADO	Físico %	<b>4,53%</b>	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 5.412,13	R\$ -	R\$ 1.894,24	R\$ 1.894,24	R\$ 1.623,64	R\$ 5.412,13
VIDROS	Físico %	<b>0,10%</b>	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 119,82	R\$ -	R\$ 35,95	R\$ 83,87	R\$ -	R\$ 119,82
PAISAGISMO	Físico %	<b>0,04%</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 46,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,21	R\$ 23,21	R\$ 46,41
TELA NYLON	Físico %	<b>2,26%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 2.705,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.705,28	R\$ 2.705,28
EQUIPAMENTO ESPORTIVO	Físico %	<b>4,71%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 5.625,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.625,43	R\$ 5.625,43
TRANSPORTE DE ENTULHO	Físico %	<b>0,83%</b>	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 987,49	R\$ 197,50	R\$ 246,87	R\$ 246,87	R\$ 296,25	R\$ 987,49
LIMPEZA	Físico %	<b>1,11%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
	Financeiro	R\$ 1.328,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.328,56	R\$ 1.328,56
<b>TOTAL</b>	<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	40,79%	36,21%	9,91%	13,10%	<b>100,00%</b>
	<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 119.000,10</b>	<b>R\$ 48.231,32</b>	<b>R\$ 43.272,28</b>	<b>R\$ 11.840,28</b>	<b>R\$ 15.656,22</b>	<b>R\$ 119.000,10</b>

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Angelo Fernando de Souza Braga**

**CREA: 88.487/I**

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapeverica, 22 de Julho de 2014**