



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

Estado de Minas Gerais

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						Nº FOLHA : 2	
OBRA: REFORMA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE LAMOUNIER							
LOCAL: DISTRITO DE LAMOUNIER							
ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
SERV. PRELIMINARES	Físico %	1,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 778,02	R\$ 778,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,02
DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES	Físico %	0,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 999,48	R\$ 999,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999,48
REVESTIMENTO PISO	Físico %	4,53%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.762,42	R\$ 1.728,72	R\$ -	R\$ 4.033,69	R\$ -	R\$ 5.762,42
REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	11,53%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 14.662,91	R\$ 7.331,46	R\$ 7.331,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.662,91
LOUÇAS E METAIS	Físico %	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 617,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,25	R\$ 617,25
ACESSÓRIOS	Físico %	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.338,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,62	R\$ 1.338,62
ESQUADRIAS	Físico %	1,47%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.873,64	R\$ 936,82	R\$ 936,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.873,64

INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	Físico %	4,06%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.163,63	R\$ 1.290,91	R\$ 1.290,91	R\$ 1.290,91	R\$ 1.290,91	R\$ 5.163,63
SERRALHERIA E TELAS	Físico %	27,69%	30,00%	45,00%	0,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 35.216,05	R\$ 10.564,81	R\$ 15.847,22	R\$ -	R\$ 8.804,01	R\$ 35.216,05
PINTURA	Físico %	30,90%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 39.296,96	R\$ 11.789,09	R\$ 11.789,09	R\$ 7.859,39	R\$ 7.859,39	R\$ 39.296,96
VIDROS	Físico %	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 153,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,37	R\$ 153,37
IMPERMEABILIZAÇÃO E TELHADOS	Físico %	7,20%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 9.158,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.579,26	R\$ 4.579,26	R\$ 9.158,52
BANCOS	Físico %	2,75%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 3.501,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,80	R\$ 1.750,80	R\$ 3.501,61
EQUIPAMENTO ESPORTIVO	Físico %	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 5.625,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.625,43	R\$ 5.625,43
TRANSPORTE DE ENTULHO	Físico %	0,84%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.063,96	R\$ 212,79	R\$ 265,99	R\$ 265,99	R\$ 319,19	R\$ 1.063,96
LIMPEZA	Físico %	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 1.431,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.431,54	R\$ 1.431,54
TOTAL	Físico %	100,00%	28,43%	29,46%	15,56%	26,56%	100,00%
	Financeiro	R\$ 126.643,40	R\$ 35.632,11	R\$ 37.461,48	R\$ 19.780,04	R\$ 33.769,77	R\$ 126.643,40

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: **Angelo Fernando de Souza Braga**

Assinatura do Responsável Técnico:

Local e Data: **Itapecerica, 22 de Julho de 2014**