P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A P E C E R I C A - M G

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA-MG	**VALOR DA OBRA = R$ 131.445,71**	**DATA: 16/05/16**
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR DO DISTRITO DE LA	**LOCAL: ITAPECERICA-MG**	**PRAZO DA OBRA: 4 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL - ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	0,85%	85,00%	15,00%				100,00%
		Financeiro	**1.115,28**	947,99	167,29				1.115,28
2	**INFRA-ESTRUTURA**	Físico %	13,01%	80,00%	20,00%				100,00%
		Financeiro	**17.103,53**	13.682,83	3.420,71				17.103,53
3	**SUPERESTRUTURA**	Físico %	9,25%		60,00%	40,00%			100,00%
		Financeiro	**12.155,46**	0,00	7.293,27	4.862,18			12.155,46
4	**ALVENARIA**	Físico %	11,37%	50,00%	20,00%	30,00%			100,00%
		Financeiro	**14.945,03**	7.472,51	2.989,01	4.483,51			14.945,03
5	**COBERTURA**	Físico %	17,15%	20,00%	60,00%	20,00%			100,00%
		Financeiro	**22.542,62**	4.508,52	13.525,57	4.508,52			22.542,62
6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	Físico %	5,95%			20,00%	80,00%		100,00%
		Financeiro	**7.818,39**			1.563,68	6.254,71		7.818,39
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	Físico %	5,08%		25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	**6.682,94**		1.670,74	1.670,74	3.341,47		6.682,94
8	**ESQUADRIAS**	Físico %	10,43%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	**13.703,93**	2.740,79	2.740,79	4.111,18	4.111,18		13.703,93
9	**REVESTIMENTO**	Físico %	12,06%		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	**15.855,44**		6.342,18	6.342,18	3.171,09		15.855,44
10	**PISOS**	Físico %	5,98%		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	**7.859,41**		3.143,76	3.143,76	1.571,88		7.859,41
11	**VIDROS**	Físico %	1,08%			70,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	**1.424,09**			996,86	427,23		1.424,09
12	**PINTURA**	Físico %	5,08%		20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
		Financeiro	**6.682,39**		1.336,48	2.672,96	2.672,96		6.682,39
13	**PEÇAS SANITÁRIAS/BANCADAS**	Físico %	2,40%			40,00%	60,00%		100,00%
		Financeiro	**3.160,22**			1.264,09	1.896,13		3.160,22
14	**DIVERSOS**	Físico %	0,30%				100,00%		100,00%
		Financeiro	**396,99**				396,99		396,99
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**22,33%**	**32,43%**	**27,10%**	**18,14%**		**100,00%**
		Financeiro	**131.445,71**	**29.352,63**	**42.629,79**	**35.619,65**	**23.843,63**		**131.445,71**

SERGIO AUGUSTO LOBO - ENGENHEIRO CIVIL

160.472/D
CREA

Observações:

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517-obras@itapecerica.mg.gov.br
I T A P E C E R I C A - M G